



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Άγιος Κήρυκος, Ικαρία

Ταχ. Κωδ: 83300

Τηλ.: 2275350409

E-mail : dak2@otenet.gr

Άγιος Κήρυκος, 4/6/2024
Αριθμός πρωτοκόλλου : 2948

**Προς : Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Γ.Γ Φυσικού περιβάλλοντος & Υδάτων**

Κοινοποίηση :

1) Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΝ

κ. Θεόδωρου Σκυλακακη

2) Βουλευτή Νομού Σάμου

**Θέμα : Ενημέρωση για έργο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης
Ακαμάτρας Δ.Ε. Ευδήλου του Δήμου Ικαρίας»**

Σχετικά :

1) Την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΓΦΠΥ/55497/1422/18-05-2023 (ΑΔΑ: **PNNM4653Π8-6Δ0**) κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Έγκριση Υπαγωγής Ωφελούμενων Φορέων στον ΠΥΛΩΝΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τίτλο α. Υποδομές παροχής νερού, β. Τηλεμετρία – Έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης, γ. Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού, δ. Μονάδες αφαλάτωσης».

2) Την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΓΦΠΥ/34536/894/01-04-2024 (ΑΔΑ: **9ΝΥΨ4653Π8-ΗΧΨ**) κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΓΦΠΥ/55497/1422/18-05-2023 κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Έγκριση Υπαγωγής Ωφελούμενων Φορέων στον ΠΥΛΩΝΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τίτλο α. Υποδομές παροχής νερού, β. Τηλεμετρία - Έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης, γ. Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού, δ. Μονάδες αφαλάτωσης.» (ΑΔΑ: PNNM4653Π8-6Δ0)».

3) Την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΓΦΠΥ/58524/1492/30-5-2024 (ΑΔΑ: **PΔΩ04653Π8-Π9Χ**) κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «2η Τροποποίηση της Απόφασης υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/55497/1422/18.05.2023 (ΑΔΑ- PNNM4653Π8-6Δ0) με θέμα «Έγκριση Υπαγωγής Ωφελούμενων Φορέων στον ΠΥΛΩΝΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τίτλο α. Υποδομές παροχής νερού, β. Τηλεμετρία - Έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης, γ. Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού, δ. Μονάδες αφαλάτωσης» όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Α.Π. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/34536/894/12.04.2024 (ΑΔΑ-9ΝΥΨ4653Π8-ΗΧΨ)».

Αξιότιμοι κύριοι

Βρισκόμαστε στην δυσάρεστη θέση αυτή η επικοινωνία μας να γίνεται υπό το βάρος της απένταξης του μοναδικού έργου που ο Δήμος Ικαρίας κατόρθωσε να εντάξει στο «Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Όπως έχουμε ενημερώσει και τους υπαλλήλους που διαχειρίζονται το έργο του δήμου μας άλλα και το ΥΠΕΝ, η σημερινή διοίκηση του Δήμου βρέθηκε στις αρχές του έτους μπροστά στον διαγραφόμενο κίνδυνο **να χαθούν χρηματοδοτήσεις αναγκαίων έργων**, ακυρώνοντας με αυτό τον τρόπο προσπάθειες χρόνων για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και την ωρίμανση των έργων αυτών, τόσο στο πρόγραμμα του **«Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»**, που διαχειρίζεται το ΥΠΕΝ όσο και το **«Α. Τρίτης» του ΥΠΕΣ**.

Το γεγονός ότι είμαστε νέα δημοτική αρχή επέδρασε ώστε να μην μπορέσουμε άμεσα να προχωρήσουμε σε ενέργειες ενίσχυσης των υπηρεσιών με ειδικευμένα στελέχη στην διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών. Αφού όπως ενημέρωσε η «Τεχνική υπηρεσία» του Δήμου κανείς υπάλληλος δεν έχει εμπειρία ηλεκτρονικών διαγωνισμών.

Αξιοποιήσαμε την δυνατότητα πρόσληψης ειδικών συνεργατών που μας επιτρέπει η νομοθεσία, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της τεχνικής και της οικονομική υπηρεσίας, προσφεύγοντας επίσης στην ανάθεση υπηρεσίας σε εξωτερικούς συνεργάτες, ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι διαγωνιστικές διαδικασίες.

Στην πρώτη επικοινωνία με την υπηρεσία σας ενημερωθήκαμε ότι σύμφωνα με την απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων Φορέων (*Σχετικό 1*) οι Ωφελούμενοι Φορείς ήταν υποχρεωμένοι για την τήρηση των κάτωθι προθεσμιών :

1. Κοινοποίηση ανάθεσης σύμβασης έργων 31/12/2023
2. Ολοκλήρωση του 50% της αξίας των εργασιών 31/12/2024
3. Ολοκλήρωση όλων των έργων 31/12/2025

Κατόπιν αυτών, δεδομένου ότι δεν είχε απενταχθεί κανένα έργο μέχρι τότε, **δόθηκε κατεύθυνση από τις υπηρεσίες σας να επισπευτούν οι διαδικασίες**. Προκειμένου να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος έγινε προσπάθεια **μέσα σε δυο μήνες ότι να γίνει ότι δεν έγινε σε όλο το προηγούμενο διάστημα από την ένταξη του έργου**.

Η εξέλιξη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του παραπάνω έργου ήταν η εξής :

- ✓ Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ήταν η **27/2/2024**
- ✓ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η **18/3/2024**
- ✓ Έγκριση του **πρακτικού ι** προσωρινού αναδόχου στις **22/3/2024** και κοινοποίηση μέσω ΕΣΗΔΗΣ (**αναμονή δέκα ημέρες για ενστάσεις**).
- ✓ Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο η **05/04/2024 (περιθώριο δέκα μέρες για υποβολή)**
- ✓ Έγκριση του **πρακτικού ιι** στις **10/4/2024** και κοινοποίηση μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις **11/4/2024 (αναμονή δέκα ημέρες για ενστάσεις)**
- ✓ Μετά το πέρας της άπρακτης περιόδου των ενστάσεων, πρόσκληση στον ανάδοχο προσκόμισης της **εγγυητικής καλής εκτέλεσης** για την υπογραφή της σύμβασης (**αναμονή (10) δέκα μέρες**).
- ✓ Υπογραφή σύμβασης.

Ωστόσο στο ενδιάμεσο (**12/4/2024**) ενημερωθήκαμε ότι σύμφωνα με τη 1η Τροποποίηση της ΚΥΑ Υπαγωγής (*Σχετικό 2*) η Κοινοποίηση της ανάθεσης σύμβασης του έργου έπρεπε να γίνει έως της 15/4/2024. Κάτι **πρακτικά αδύνατο** αφού η διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία δεν επιτρέπουν την σύντμηση των προβλεπόμενων χρόνων για την υπογραφή της Σύμβασης του έργου.

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε για την θετική εισήγηση από μέρος σας στο αίτημα επανεξέτασης της απένταξης του έργου, όπως αυτή περιγράφετε στη 2η Τροποποίηση της ΚΥΑ Υπαγωγής (Σχετικό 3) που μας κοινοποιήθηκε σήμερα, θεωρώντας άδικο για την προσπάθεια που έγινε από την υπηρεσία να χαθεί ένα έργο γιατί δεν πρόλαβε να συμβασιοποιηθεί για 8-10 μέρες.

Ταυτόχρονα σας καλούμε να υποστηρίξετε την προσπάθεια να μην υπάρξει απώλεια αυτών των πραγματικά πολύτιμων πόρων για το Νησί μας, λόγω άστοχων χειρισμών του προηγούμενου διαστήματος.

Ελπίζοντας να έχουμε κατανόηση εκ μέρους σας, για την αντιμετώπιση αυτού του σοβαρού προβλήματος που αντιμετωπίζει ο δήμος Ικαρίας και οι υπηρεσίες του.

Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος Ικαρίας

Φανούριος Καρούτσος