



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ**

Ταχ. Διεύθυνση: Άγιος Κήρυκος Ικαρίας  
Ταχ. Κώδικας : 83300  
Τηλ. : 2275350401, -412  
Fax : 2275022215  
Email: dik-proedros.ds@otenet.gr  
spanouk@dimosikarias.gr

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **2<sup>ης</sup> / 2015 τακτικής συνεδρίασης** του  
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ικαρίας.

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

**Θέμα: Αίτηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε Ευδήλου 2013»**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 22/2015**

Στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας σήμερα **27 Φεβρουαρίου 2015**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ικαρίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1252/20-2-2015 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου** του Δ.Σ κ. Ν. Λαρδά, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010).

Παρόντος και του **Δημάρχου** κ. Στέλιου Σταμούλου, διαπιστώθηκε από τον **Πρόεδρο** του **Δημοτικού Συμβουλίου** πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 13 απόντα 8 μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- 1 Λαρδάς Νικόλαος Πρόεδρος Δ.Σ
- 2 Λαρδά- Καρίμαλη Βασιλική Αντ/ρχος
- 3 Κουντούπης Στέλιος >>>
- 4 Κόχυλας Σωτήριος >>>
- 5 Τέσκος Σπύρος >>>
- 6 Τσαντές Στέφανος
- 7 Μάζαρης Μιχάλης
- 8 Καρούτσος Φανούρης
- 9 Μουρσελάς Ευάγγελος
- 10 Σταυρινάδης Χριστόδουλος
- 11 Καλαμάρας Νικόλαος
- 12 Καλαμπόγιας Νικόλαος
- 13 Σταμούλης Κωνσταντίνος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1 Ρούσσος Ηλίας
- 2 Καζάλας Χριστόδουλος
- 3 Καλογεράς Γιώργος
- 4 Γαγλίας Ηλίας
- 5 Μαυρογεώργη Ειρήνη
- 6 Ξηρού Χριστίνα
- 7 Μπινίκου Μαρία
- 8 Κανάγιος Απόστολος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Πολίτης Αργύρης, υπάλληλος του Δήμου Ικαρίας, για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο κ. **πρόεδρος** κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο Ευδήλου κ. Στ. Κουντούπη ο οποίος αναφερόμενος στο 6<sup>ο</sup>Α θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπ' όψιν του συμβουλίου **την με αρ. πρωτ:..... αίτηση** του κ. Δανιήλ Καρναβά, αναδόχου του έργου «Δημοτική οδοποιία Ευδήλου 2013». Ο ανάδοχος ζητά εξαμηνια παράταση γιατί, λόγω χειμώνα, δεν κατέστη εφικτή η ασφαλοστρωση στη θέση προς παραλία Άρη ποταμού.

Η αίτησή του έχει την έγκριση του αναπληρωτή προϊσταμένου της Τ.Υ. του Δήμου Ικαρίας κ. Ν. Κατσάφαρου.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο** λαμβάνοντας υπ' όψιν τα παραπάνω καθώς και:

- το Ν. 3669/2008, αρθ. 48 (ΦΕΚ 116/18-6-2008)
- την με αρ. πρωτ.:..... αίτηση του κ. Δανιήλ Καρναβά αναδόχου του έργου «Δημοτική οδοποιία Ευδήλου 2013»

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση, στον κ. Δανιήλ Καρναβά, ανάδοχο του έργου **«Δημοτική οδοποιία Ευδήλου 2013»**, εξαμήνης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου.

#### **Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22/2015**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως κατωτέρω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  
Δημοτικού Συμβουλίου**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΡΔΑΣ**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ**

Ικαρία, /03/2015  
Αριθμ. Πρωτ.:

Ταχ. Διεύθυνση: Άγιος Κήρυκος Ικαρίας  
Ταχ. Κώδικας : 83300  
Τηλ. : 2275350401, -412  
Fax : 2275022215  
Email: dik-proedros.ds@otenet.gr  
spanouk@dimosikarias.gr

**Προς**  
**Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου**  
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού  
Τμήμα Διοίκησης Νομού Σάμου  
Πυθαγόρα 9 ΣΑΜΟΣ

**Θέμα :** Αποστολή απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

**Αριθμ. Απόφασης : 22/27-2-2015**

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα απόσπασμα του με αριθμό **2/2015** πρακτικού τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, που περιλαμβάνει την με αριθμό **22/27-2-2015** απόφαση.  
Παρακαλούμε να προβείτε στον κατά νόμο έλεγχο αυτής.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΡΔΑΣ**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ**

**ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ**

Στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας, σήμερα Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015, η υπογράφουσα Κωνσταντίνα Σπανού, διοικητική υπάλληλος του Δήμου Ικαρίας, τοιχοκόλλησα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος πίνακα με το 6<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, που συζητήθηκε κατά την 2<sup>η</sup> τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 27<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00:

**Αίτηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε Ευδήλου 2013»**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ : 2/2015  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 22/2015

Η ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΑΣΑ

ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

1.-

2.-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΑΝΟΥ