



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ**

Ταχ. Διεύθυνση: Άγιος Κήρυκος Ικαρίας
Ταχ. Κώδικας : 83300
Τηλ. : 2275350401, -412
Fax : 2275022215
Email: dik-proedros.ds@otenet.gr
spanouk@dimosikarias.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **2^{ης} / 2015** **τακτικής συνεδρίασης** του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ικαρίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Θέμα: Αίτηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή μικρού υδροταμιευτήρα Ραχών (Κουινιάδοι)»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 24/2015

Στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας σήμερα **27 Φεβρουαρίου 2015**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ικαρίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1252/20-2-2015 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου** του Δ.Σ κ. Ν. Λαρδά, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010).

Παρόντος και του **Δημάρχου** κ. Στέλιου Σταμούλου, διαπιστώθηκε από τον **Πρόεδρο** του **Δημοτικού Συμβουλίου** πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 13 απόντα 8 μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Λαρδάς Νικόλαος Πρόεδρος Δ.Σ
- 2 Λαρδά- Καρίμαλη Βασιλική Αντ/ρχος
- 3 Κουντούπης Στέλιος >>>
- 4 Κόχυλας Σωτήριος >>>
- 5 Τέσκος Σπύρος >>>
- 6 Τσαντές Στέφανος
- 7 Μάζαρης Μιχάλης
- 8 Καρούτσος Φανούρης
- 9 Μουρσελάς Ευάγγελος
- 10 Σταυρινάδης Χριστόδουλος
- 11 Καλαμάρας Νικόλαος
- 12 Καλαμπόγιας Νικόλαος
- 13 Σταμούλης Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Ρούσσος Ηλίας
- 2 Καζάλας Χριστόδουλος
- 3 Καλογεράς Γιώργος
- 4 Γαγλίας Ηλίας
- 5 Μαυρογεώργη Ειρήνη
- 6 Ξηρού Χριστίνα
- 7 Μπινίκου Μαρία
- 8 Κανάγιος Απόστολος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Πολίτης Αργύρης, υπάλληλος του Δήμου Ικαρίας, για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο κ. **πρόεδρος** κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 6^οΓ θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπ' όψιν του συμβουλίου την με αρ. πρωτ:995/11-2-2015 αίτηση της κ. Καρρά Κωνσταντίνας, αναδόχου του έργου **«Κατασκευή μικρού υδροταμιευτήρα Ραχών (Κουινιάδοι)»**, για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του παραπάνω έργου έως τις 30/4/2015, για τον εξής λόγο:

ειδικές καιρικές συνθήκες(χαμηλές θερμοκρασίες, χιονόπτωση και συνεχής βροχόπτωση), που ήταν απαγορευτικές για την υπόλοιπη σκυροδέτηση του έργου. Η αίτησή της έχει την έγκριση του αναπληρωτή προϊσταμένου της Τ.Υ. του Δήμου Ικαρίας κ. Ν. Κατσάφαρου.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο** λαμβάνοντας υπ' όψιν τα παραπάνω καθώς και:
- το Ν. 3669/2008, αρθ. 48 (ΦΕΚ 116/18-6-2008)
- την με αρ. πρωτ.: 995/11-2-2015 αίτηση της κ. Καρρά Κωνσταντίνας, αναδόχου του έργου **«Κατασκευή μικρού υδροταμιευτήρα Ραχών (Κουινιάδοι)»**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση, στην κ. Καρρά Κωνσταντίνας, ανάδοχο του έργου **«Κατασκευή μικρού υδροταμιευτήρα Ραχών (Κουινιάδοι)»**, παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου έως τις **30/4/2015**.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/2015

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως κατωτέρω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του
Δημοτικού Συμβουλίου**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΡΔΑΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ**

Ικαρία, /03/2015
Αριθμ. Πρωτ.:

Ταχ. Διεύθυνση: Άγιος Κήρυκος Ικαρίας
Ταχ. Κώδικας : 83300
Τηλ. : 2275350401, -412
Fax : 2275022215
Email: dik-proedros.ds@otenet.gr
spanouk@dimosikarias.gr

Προς
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας
Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού
Τμήμα Διοίκησης Νομού Σάμου
Πυθαγόρα 9 ΣΑΜΟΣ

Θέμα : Αποστολή απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. Απόφασης : 24/27-2-2015

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα απόσπασμα του με αριθμό **2/2015** πρακτικού τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, που περιλαμβάνει την με αριθμό **24/27-2-2015** απόφαση.
Παρακαλούμε να προβείτε στον κατά νόμο έλεγχο αυτής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΡΔΑΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ**

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας, σήμερα Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015, η υπογράφουσα Κωνσταντίνα Σπανού, διοικητική υπάλληλος του Δήμου Ικαρίας, τοιχοκόλλησα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος πίνακα με το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που συζητήθηκε κατά την 2^η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 27^{ης} Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00:

Αίτηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή μικρού υδροταμιευτήρα Ραχών (Κουνιάδοι)»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ : 2/2015
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 24/2015

Η ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΑΣΑ

ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

1.-

2.-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΑΝΟΥ